

表 1.2-1 環境監測成果及改善對策摘要表

監測項目	監測地點	監測結果摘要	因應對策及效果
營建噪音 (施工)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 距離升壓變電站最近民宅</li> <li>· 升壓變電站工地外周界 1 公尺處</li> </ul>	<p>距離升壓變電站最近民宅低頻 <math>L_{eq}</math> 為 32.2~35.1dB(A)、全頻 <math>L_{eq}</math> 均為 50.5~55.8dB(A)、全頻 <math>L_{max}</math> 為 52.8~62.0dB(A)，各時段測值均符合第三類噪音管制區營建工程噪音管制標準（低頻日間 <math>L_{eq}</math>：46dB(A)、全頻日間 <math>L_{eq}</math>：72dB(A)、全頻日間 <math>L_{max}</math>：100dB(A)）。</p> <p>升壓變電站工地外周界 1 公尺處低頻 <math>L_{eq}</math> 為 34.0~38.7dB(A)、全頻 <math>L_{eq}</math> 為 53.2~57.5 dB(A)、全頻 <math>L_{max}</math> 為 56.5~59.6dB(A)，各時段測值均符合第三類噪音管制區營建工程噪音管制標準（低頻日間 <math>L_{eq}</math>：46dB(A)、全頻日間 <math>L_{eq}</math>：72dB(A)、全頻日間 <math>L_{max}</math>：100dB(A)）。</p>	—
營建空氣品質 品質註 (施工)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 陸域工程周界</li> <li>· 升壓變電站</li> <li>· 陸纜沿線</li> </ul>	<p>本季總懸浮微粒(TSP) 24 小時值監測結果，升壓變電站測值為 <math>50\sim75\mu g/m^3</math>，陸纜沿線測值為 <math>52\sim62\mu g/m^3</math>；懸浮微粒(<math>PM_{10}</math>) 日平均值監測結果，升壓變電站測值為 <math>23\sim33\mu g/m^3</math>，陸纜沿線測值為 <math>26\sim28\mu g/m^3</math>；本季細懸浮微粒(<math>PM_{2.5}</math>) 日平均值監測結果，升壓變電站測值為 <math>11\sim22\mu g/m^3</math>，陸纜沿線測值為 <math>13\sim17\mu g/m^3</math>。</p>	—

表 1.2-1 環境監測成果及改善對策摘要表(續 1)

監測項目	監測地點	監測結果摘要	因應對策及效果
噪音 振動 <sup>註</sup> (施工)	1.竹圍街與復興路口 2.博愛街與環市路二段交叉口	<p>噪音：本季竹圍街與復興路口測站之各時段均能音量(<math>L_{\text{日}}</math>、<math>L_{\text{晚}}</math>、<math>L_{\text{夜}}</math>)分別為 63.4~64.6dB(A)、60.0~63.0dB(A)、54.3~56.4dB(A)，本季測站各時段測值均符合第二類管制區，緊鄰八公尺以上之道路地區之環境音量標準。博愛街與環市路二段交叉口測站之各時段均能音量(<math>L_{\text{日}}</math>、<math>L_{\text{晚}}</math>、<math>L_{\text{夜}}</math>)分別為 69.1~70.5dB(A)、66.5~69.2 dB(A)、60.0~62.9 dB(A)，本季測站各時段測值均符合第三類管制區，緊鄰八公尺以上之道路地區之環境音量標準。</p> <p>振動：本季竹圍街與復興路口測站之 <math>L_{v10\text{日}}</math>、<math>L_{v10\text{晚}}</math> 振動監測值分別為 41.7~47.7 dB、38.1~40.2 dB，本季測站各時段測值均符合所參考之日本振動規制法施行細則第一種區域振動基準值。博愛街與環市路二段交叉口測站之 <math>L_{v10\text{日}}</math>、<math>L_{v10\text{晚}}</math> 振動監測值分別為 40.1~42.5 dB、35.4~36.8 dB，本季測站各時段測值均符合所參考之日本振動規制法施行細則第二種區域振動基準值。</p> <p>無異常現象。</p>	—
海域 水質 (施工及營運)	風場範圍 至少 6 點 (含潮間帶 1 點)	<p>本季水溫測值介於 24.0~24.7°C；pH 測值介於 8.1~8.2；溶氧量測值介於 5.9~6.1mg/L；鹽度測值介於 33.5~34.6 psu；透明度測值介於 2.4~2.7 m；葉綠素 a 測值介於 0.4~1.8mg/L；生化需氧量測值介於 0.5~0.7mg/L；懸浮固體測值介於 4.6~19.9mg/L；氨氮測值介於 N.D.~0.06 mg/L(MDL = 0.009mg/L)；硝酸鹽測值為 0.15~0.60mg/L；亞硝酸鹽測值介於 N.D.~0.36mg/L (MDL = 0.013 mg/L)；正磷酸鹽測值介於 0.043 ~0.183 mg/L 之間；矽酸鹽測值介於 0.739~1.27mg/L。</p> <p>無異常現象。</p>	—

表 1.2-1 環境監測成果及改善對策摘要表(續 2)

監測項目	監測地點	監測結果摘要	因應對策及效果
陸域 生態 (施工)	· 陸域輸配電系統(含升壓變電站、陸纜及其附近範圍)	<p>植物生態：本調查共記錄維管束植物 69 科 170 屬 203 種，調查路線並未記錄有文資法公告之珍貴稀有植物，亦無環保署植物生態評估技術規範之特稀有植物。</p> <p>動物生態：共記錄哺乳類 4 目 5 科 5 種、鳥類 6 目 16 科 40 種、兩棲類 1 目 2 科 2 種、爬蟲類 2 目 5 科 6 種、蝶類 1 目 5 科 8 種。保育類物種則記錄白鼻心 1 種為其他應予保育之野生動物。</p> <p>無異常現象。</p>	—
海域 生態 (施工及營運)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 海纜上岸段分佈範圍</li> <li>· 風場範圍至少 5 點</li> </ul>	<p>海域生態：葉綠素 a 各深度、測站濃度介於 0.02~2.24µg/L 之間。植物性浮游生物 4 門 54 屬 96 種，動物性浮游生物 9 門 26 大類，底棲生物 7 目 15 科 16 種，仔稚魚與魚卵 4 目 16 科 18 種，魚類 11 目 32 科 56 種。</p> <p>潮間帶生態：共記錄 12 目 24 科 38 種潮間帶底棲動物。</p> <p>無異常現象。</p>	—

表 1.2-1 環境監測成果及改善對策摘要表(續 3)

監測項目	監測地點	監測結果摘要	因應對策及效果
中華 白海豚 (施工及 營運)	<ul style="list-style-type: none"> <li>施工打樁期間監測範圍如圖 1.4-4 所示。</li> <li>一般視覺監測範圍如圖 1.4-6 所示。</li> <li>水下聲學監測測站如圖 1.4-5 所示，分為 5 站。</li> </ul>	<p>本年度無風機打樁工程。</p> <p>一般視覺監測 5 月至 11 月共執行 30 趟次，有 8 趟次目擊到鯨豚，均為有效目擊，總共目擊 10 群次，皆為中華白海豚，趟次目擊率及有效趟次目擊率為 26.7%。計算出有效目擊率為每百公里 0.78 群次，以及每 10 小時 1.22 群次。</p> <p>海豚的哨叫聲明顯在 P1 點位被偵測，且多在第二、三季，其中偵測的時間以白天為主，而與潮汐時間無關；喀搭聲的偵測在 P1 和 P3 較多，且仍以白天偵測的次數為主，而與潮汐時間無明顯相關。</p>	—
水下 噪音 (施工)	<ul style="list-style-type: none"> <li>選擇打樁施工機組之水下噪音警戒範圍進行量測，確保打樁噪音低於警戒值 Lrms=180dB。</li> </ul>	本季無海上風機基礎施工，不須執行水下噪音監測。	—

表 1.2-1 環境監測成果及改善對策摘要表(續 4)

監測項目	監測地點	監測結果摘要	因應對策及效果
低頻噪音 (營運)	崎頂海濱渡假村 龍洲宮社區	<p>崎頂海濱度假村低頻 <math>L_{\text{日}}</math> 為 52.6 dB(A)、低頻 <math>L_{\text{晚}}</math> 為 47.1 dB(A)、低頻 <math>L_{\text{晚}}</math> 為 47.7 dB(A)，<math>L_{\text{日}}</math>、<math>L_{\text{晚}}</math> 及 <math>L_{\text{夜}}</math> 未符合第三類噪音管制區風力發電機組 20Hz 至 200Hz 噪音管制標準(低頻日間 <math>L_{\text{日}}</math>：44dB(A)、低頻晚間 <math>L_{\text{晚}}</math>：44dB(A)、低頻夜間 <math>L_{\text{晚}}</math>：41dB(A))。</p> <p>龍洲宮社區低頻 <math>L_{\text{日}}</math> 為 30.2dB(A)、低頻 <math>L_{\text{晚}}</math> 為 24.8 dB(A)、低頻 <math>L_{\text{晚}}</math> 為 26.4 dB(A)，符合第三類噪音管制區風力發電機組 20Hz 至 200Hz 噪音管制標準(低頻日間 <math>L_{\text{日}}</math>：44dB(A)、低頻晚間 <math>L_{\text{晚}}</math>：44dB(A)、低頻夜間 <math>L_{\text{晚}}</math>：41dB(A))。</p>	<p>本計畫風場範圍及已設置之示範機組 21 及 28 號風機，與營運期間低頻噪音測點龍洲宮社區及崎頂濱海渡假村相關為置如圖 3.1.1-4。本季(107 年 10 月 29~30 日)低頻噪音在崎頂海濱度假村有超過噪音風力發電機組噪音管制標準之情形，考量龍洲宮社區與崎頂濱海渡假村均位於兩部示範風機東北東側分別約為 5.5 公里及 6.0 公里，本季低頻噪音測值僅崎頂濱海渡假村有超標情形，距離本計畫風場較近的龍洲宮社區與上季相似。另經現場實地確認，崎頂濱海渡假村測點附近約 350 公尺及 450 公尺處，各有一座陸上風力發電機，故研判本季崎頂濱海渡假村低頻噪音超標情形，可能因測站設置崎頂海水浴場於台 61 線旁之警衛室中，受到台 61 線道路噪音或鄰近風力發電機影響，應與本計畫示範風機無關，將持續進行低頻噪音監測，以釐清是否是本計畫開發所造成之影響。</p>
電磁場 (營運)	復興路 548 巷 新生路 民宅前	<p>本計畫 2 部示範機組於 106 年 4 月開始營運。示範機組營運後之監測已於民國 106 年 6 月 12 日完成電磁場監測。後續將於示範風場設置完成後 3 個月內再進行監測。</p>	—

表 1.2-1 環境監測成果及改善對策摘要表(續 5)

監測項目	監測地點	監測結果摘要	因應對策及效果
鳥類生態 (營運)	· 風場範圍及附近	海岸陸鳥：調查記錄 5 目 18 科 27 種 海岸水鳥：調查記錄 3 目 6 科 13 種 潮間帶水鳥：調查記錄 2 目 3 科 9 種 海上水鳥：本季調查未記錄鳥類 未記錄到保育類。	—
水下噪音 (營運)	· 風場位置選定兩點佈放進行長時間背景噪音量測，進行兩航次錨碇系統量測，進行單點連續 30 天量測，共計 60 天資料	除了在 800 Hz 至 2k Hz 噪音頻段因日夜間魚類生物鳴叫聲有明顯變動之外，風場範圍內之水下噪音變動主要在於 500 Hz 至 2k Hz，從標準差來看，以下半年 1k Hz 頻段最為明顯，下半年 P3 標準差約 8.4 dB、P5 則為 7 dB。又以相關性討論結果而言，上下半年量測結果，皆與潮汐無相關；風速部分，P3 點位在上下半年噪音分析結果，在頻率 40 Hz 相關係數 R=0.6 為中度相關，P5 點位在上下半年噪音分析結果，在頻率 200 Hz 相關係數 R=-0.5 為中度相關，即表示竹南風場內之水下環境噪音變動受風影響，其相關性為中度相關。	—
海域地形 (營運)	· 由水深 0 至 35 公尺，南北範圍以風場範圍南北兩端外擴 1 公里，每年監測一次。	海域地形為全年性調查，將於後續監測報告統整當年度調查結果。	—
漁業經濟 (營運)	· 苗栗縣之漁業環境、漁業設施、漁業產量、漁業人口，每年一次	苗栗縣內有 2 處專用漁業權區(南龍區漁會及通苑區漁會)，共有 13 處漁港船澳，均屬候潮港，共有 18 處人工魚礁及保護礁區及 1 處定置網專用漁業權區，105 年漁獲產量約 859 公噸，產值約 225486 千元，漁戶人口為 8784 人，漁業從業人員為 9460 人。動力漁船數(包括膠筏及舢舨)約有 178 艘，重要漁業活動有刺網、定置網、一支釣、待袋網、地曳網(牽罟)與石滬及延繩釣等。	—